

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Администрация поселка Теткино Глушковского района, 307490, Курская область, Глушковский район, поселок Теткино, ул. Бочарникова, 4 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	04179616
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Камень+", 644015, г. Омск, ул. Димитрова, д.16, пом.2 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	25987757
Стройка	(наименование, адрес)		
Объект	Благоустройство дворовых территорий в домах №1 и №3 по переулку Коммунальный в п. Теткино Глушковского района Курской области (наименование)	Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	номер 0144300039319000003 205434 дата 01 07 2019 Вид операции

АКТ	Номер документа 1	Дата составления 20.12.2019
-----	----------------------	--------------------------------

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	20.12.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Препяды и площадки										
1	ФЕРр68-20-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель (100 м2) НР (3775 руб.): 104% от ФОТ (3630 руб.) СП (2178 руб.): 60% от ФОТ (3630 руб.)	25,5	142,34	142,34	3630	3630		18,68	476,34
2	ФЕР01-01-030-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.) СП (9 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	0,147 (+4,6-90,8+11,6) / 1000	752,3	752,3 146,74	111		111 22		
3	ФЕР01-01-013-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3) НР (61 руб.): 95% от ФОТ (64 руб.) СП (27 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (64 руб.)	0,147 147 / 1000	2946,59	2870,96 72,38 363,29	433	11	422 53	9,28	1,36
4	ФССЦнг-03-21-01-001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 1 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	235,2 1,6*147	2,91	2,91	684		684		
Тип 1 (165+32=197м2)										
5	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (85 руб.): 142% от ФОТ (60 руб.) СП (48 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (60 руб.)	0,197 (197*0,1) / 100	2281,99	2143,72 126,07 177,59	450	25	422 35	15,72	3,1
6	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м3)	21,67 197*1,1*0,1	44,82		971				
7	ФЕР27-07-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) НР (719 руб.): 142% от ФОТ (506 руб.) СП (409 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (506 руб.)	1,97 197 / 100	500,76	273,89 221,99 35	986	437	540 69	26,24	51,69
8	ФССЦ-02.2.05.04-0105 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм (м3)	34,278 17,4*1,97	155,94		5345				
9	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вязких материалов (т) НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,1182 0,6*197/1000	39,1	39,1 7,15	5		5 1		
10	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) 1,03*0,6*197/100 0	0,121746 1,03*0,6*197/100 0	1690		206				
11	ФЕР27-06-020-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (178 руб.): 142% от ФОТ (125 руб.) СП (101 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (125 руб.)	0,241	2984,49	2385,37 368,45 263,01	719	89	575 63	38,3	7,55
12	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т) 0,0108*0,197	0,002128 0,0108*0,197	1946,91		4				
13	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т) 19,0302 96,6*0,197	19,0302 96,6*0,197	267,99		5100				
14	ФЕР27-06-021-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) НР 142% от ФОТ	0,241	7,94	6,2 1,74	2		2	0,18	0,04
15	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т) 0,0028*0,197	0,000552 0,0028*0,197	1946,91		1				
16	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т) 4,7674 24,2*0,197	4,7674 24,2*0,197	267,99		1278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (2068 руб.): 142% от ФОТ (1456 руб.) СП (1176 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1456 руб.)	2,08	4412,47 643,64	78,78 9,64	9178	1339	163 20	76,08	169,66
18	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	178	63,12		11235				
19	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	30	22,36		671				
Тип 2 (252м2)										
20	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3) НР (163 руб.): 142% от ФОТ (115 руб.) СП (93 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (115 руб.)	0,378 (252*0,15) / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	863	48	810 67	15,72	5,94
21	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м3)	41,58 252*1,1*0,15	44,82		1864				
22	ФЕР27-04-005-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных (1000 м2) 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР (344 руб.): 142% от ФОТ (242 руб.) СП (195 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (242 руб.)	0,252 252 / 1000	5595,91 304,66	5218,05 656,2	1410	77	1315 165	37,29	9,4
23	ФССЦ-02.2.05.04-0110 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (м3)	51,41 3,78+47,63	103		5295				
24	ФЕР27-04-005-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м2) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 НР (11 руб.): 142% от ФОТ (8 руб.) СП (6 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (8 руб.)	0,252 252 / 1000	238,41	238,41 30,14	60		60 8		
25	ФССЦ-02.2.05.04-0110 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (м3)	3,175	103		327				
26	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Роллив вяжущих материалов (т) НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,1512 0,6*252/1000	39,1	39,1 7,15	6		6 1		
27	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,155736 1,03*0,6*252/1000	1690		263				
28	ФЕР27-06-020-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (226 руб.): 142% от ФОТ (159 руб.) СП (128 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (159 руб.)	0,286	2984,49 368,45	2385,37 263,01	854	105	682 75	38,3	9,65
29	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,002722 0,0108*0,252	1946,91		5				
30	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т)	24,3432 96,6*0,252	267,99		6524				
31	ФЕР27-06-021-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ-2 (ОЗП-2, ЗМ-2 к расч., ЗПМ-2; МАТ-2 к расч., ТЗ-2; ТЗМ-2)) НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	0,286	7,94 1,74	6,2	2		2	0,18	0,05
32	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,000706 0,0028*0,252	1946,91		1				
33	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т)	6,0984 24,2*0,252	267,99		1634				
34	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (371 руб.): 142% от ФОТ (261 руб.) СП (211 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (261 руб.)	0,4 40 / 100	4412,47 643,64	78,78 9,64	1765	257	32 4	76,08	30,43
35	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	40	63,12		2525				
36	ФССЦпг-03-21-01-170 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	142,192 1,6*(34,28-51,41+3,18)	74,4	74,4	10579		10579		
37	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	155,44 1,6*(21,67+41,58)+19,03+4,77+2 4,34+6,1	11,42	11,42	1775		1775		
Раздел 2. МАФ										
1	ФЕР01-02-058-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) НР (18 руб.): 80% от ФОТ (22 руб.) СП (8 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	0,01 1 / 100	2184 2184		22	22		280	2,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР01-02-061-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов: 1 (100 м3) НР (6 руб.): 80% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (7 руб.)	0,01 1 / 100	663,75 663,75		7	7		88,5	0,89
3	ФЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) НР (13 руб.): 105% от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (12 руб.)	0,0072 0,72 / 100	3897,23 1404	1587,74 244,51	28	10	11 2	180	1,3
4	ФССЦ-04.1.02.05-0040 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	0,7344 1,02*0,72	535,46		393				
5	ФЕР09-06-001-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (т) НР (157 руб.): 90% от ФОТ (174 руб.) СП (126 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (174 руб.)	0,196 0,039*4+0,01*4	1032,79 883,28	80,57 4,94	202	173	16 1	103,55	20,3
6	ФССЦ-15.2.03.04-0020 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья на металлических ножках (шт)	4	1426,22		570,5				
7	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт)	4	524,2		209,7				
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						85215	6230	18212 588		790,5
Накладные расходы						8216				
Сметная прибыль						4728				
Итого по акту:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						9583				476,34
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						663				1,36
Перевозка грузов автотранспортом						13038				
Автомобильные дороги						37066				287,51
Материалы для строительных работ						39533				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						63				3,69
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						48				1,3
Строительные металлические конструкции						485				20,3
Итого						100479				790,5
Всего с учетом "Индексы на 2 квартал 2019г (Письмо Министра России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"						646080				790,5
Справочно: в базисных ценах:										
Материалы						62173				
Машины и механизмы						18039				
ФОТ						6865				
Накладные расходы						8216				
Сметная прибыль						4728				
Непредвиденные затраты						11253,33				
Итого с непредвиденными						657333,33				
НДС 20% от						131466,67				
ВСЕГО по акту						788800,00				790,5

Сдал

Директор ООО "Камень+"

(подпись)
МП

Оганесян В.Л.

(расшифровка подписи)

Принял

Глава поселка Теткино

(должность)
МП

Бершов С.А.

(расшифровка подписи)

