

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Администрация поселка Теткино Глушковского района, 307490, Курская область, Глушковский район, поселок Теткино, ул. Бочарникова, 4	по ОКПО	04179616
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Камень-н", 644015, г. Омск, ул. Давидова, д 16, пом.2	по ОКПО	25987757
Стройка	(наименование, адрес)		
Объект	Благоустройство дворовых территорий в домах №5 и №39 по переулку Коммунальный в п. Теткино Глушковского района Курской области	Вид деятельности по ОКДП	номер 0144300039319000003 205434
		Договор подряда (контракт)	дата 01 07 2019
		Вид операции	07 2019

Номер документа	Дата составления
2	20.12.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	20.12.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Проезды и площадки										
1	ФЕР01-01-030-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) НР (25 руб.); 95% от ФОТ (26 руб.) СП (11 руб.); 50%*0,85 от ФОТ (26 руб.)	0,1778 (151,6+23,5+2,7) / 1000	752,3	752,3 146,74	134		134	26	
2	ФЕР01-01-013-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузка разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3) НР (74 руб.); 95% от ФОТ (78 руб.) СП (33 руб.); 50%*0,85 от ФОТ (78 руб.)	0,1778 177,8 / 1000	2946,59 72,38	2870,96 363,29	524	13	510 65	9,28	1,65
3	ФССЦпг-03-21-01-001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	284,48 1,6*177,8	2,91	2,91	828		828		
Тип 1 (421м2)										
4	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (273 руб.); 142% от ФОТ (192 руб.) СП (155 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (192 руб.)	0,6315 (421*0,15) / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	1441	80	1354 112	15,72	9,93
5	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ очень мелкий (м3)	69,465 421*1,1*0,15	44,82		3113				
6	ФЕР27-04-005-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130 00 - 189 x 103 00 НР (574 руб.); 142% от ФОТ (404 руб.) СП (326 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (404 руб.)	0,421 421 / 1000	5595,91 304,66	5218,05 656,2	2356	128	2197 276	37,29	15,7
7	ФССЦ-02.2.05.04-0110 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм (м3)	85,885 6,315-79,57	103		8846				
8	ФЕР27-04-005-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м2) 238 41 = 1 536,21 - 12,6 x 103 00 НР (18 руб.); 142% от ФОТ (13 руб.) СП (10 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (13 руб.)	0,421 421 / 1000	238,41	238,41 30,14	100		100 13		
9	ФССЦ-02.2.05.04-0110 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм (м3)	5,305	103		546				
10	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР (3 руб.); 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (2 руб.)	0,2526 0,6*421/1000	39,1	39,1 7,15	10		10 2		
11	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,260178 1,03*0,2526	1690		440				
12	ФЕР27-06-020-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (378 руб.); 142% от ФОТ (266 руб.) СП (215 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (266 руб.)	0,421 421 / 1000	2984,49 368,45	2385,37 263,01	1256	155	1004 111	38,3	16,12
13	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,004547 0,0108*0,421	1946,91		9				
14	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т)	40,6686 96,6*0,421	267,99		10899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФЕР27-06-021-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к раск.; ЗПМ-2; МАТ-2 к раск.; ТЗ-2; ТЗМ-2)) НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,421 -21 / 1000	7,94 1,74	6,2	3	1	2	0,18	0,08
16	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Битум горячий (т)	0,001179 0,0028*0,421	1946,91		2				
17	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т)	10,1882 24,2*0,421	267,99		2730				
18	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (396 руб.): 142% от ФОТ (490 руб.) СП (396 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (490 руб.)	0,70	4412,47 643,64	78,78 9,64	3089	451	55 7	76,08	57,06
19	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	70	63,12		4418				
Тип 2 (24м2)										
20	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) НР (17 руб.): 142% от ФОТ (12 руб.) СП (10 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (12 руб.)	0,024 (24*0,1) / 100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	85	5	80 7	24,19	0,58
21	ФССЦ-02.2.05.04-0105 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм (м3)	3,024 24*0,1*1,26	155,94		472				
22	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	0,0144 0,6*24/1000	39,1	39,1 7,15	1		1		
23	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,014832 1,03*0,6*24/1000	1690		25				
24	ФЕР27-06-020-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (21 руб.): 142% от ФОТ (15 руб.) СП (12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (15 руб.)	0,024 24 / 1000	2984,49 368,45	2383,37 263,01	72	9	57 6	38,3	0,92
25	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Битум горячий (т)	0,000259 0,0108*0,024	1946,91		1				
26	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т)	2,3184 96,6*0,024	267,99		621				
27	ФЕР27-06-021-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к раск.; ЗПМ-2; МАТ-2 к раск.; ТЗ-2; ТЗМ-2)) НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	0,024 24 / 1000	7,94 1,74	6,2				0,18	
28	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Битум горячий (т)	0,000067 0,0028*0,024	1946,91						
29	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т)	0,5808 24,2*0,024	267,99		156				
30	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (371 руб.): 142% от ФОТ (261 руб.) СП (211 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (261 руб.)	0,4 40 / 100	4412,47 643,64	78,78 9,64	1765	257	32 4	76,08	30,43
31	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	40	22,36		894				
Тип 3 (87+30=117м2)										
32	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (51 руб.): 142% от ФОТ (36 руб.) СП (29 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (36 руб.)	0,117 (117*0,1) / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	267	15	251 21	15,72	1,84
33	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Песок природный для строительных работ очень мелкий (м3)	12,87 117*1,1*0,1	44,82		577				
34	ФЕР27-07-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) НР (427 руб.): 142% от ФОТ (301 руб.) СП (243 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (301 руб.)	1,17 117 / 100	500,76 221,99	273,89 35	586	260	320 41	26,24	30,7
35	ФССЦ-02.2.05.04-0105 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм (м3)	20,358 17,4*1,17	155,94		3175				
36	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,0702 0,6*117/1000	39,1	39,1 7,15	3		3 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,072306 1,03*0,0702	1690		122				
38	ФЕР27-06-020-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (105 руб.): 142% от ФОТ (74 руб.) СП (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (74 руб.)	0,119	2984,49 368,45	2385,37 263,01	355	44	283 31	38,3	4,48
39	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,012636 0,0108*1,17	1946,91		25				
40	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т)	11,3022 96,6*0,117	267,99		3029				
41	ФЕР27-06-021-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2) НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	0,119	7,94 1,74	6,2	1		1	0,18	0,02
42	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,000328 0,0028*0,117	1946,91		1				
43	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т)	2,8314 24,2*0,117	267,99		759				
44	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых каменной бетоных: при других видах покрытий (100 м) НР (222 руб.): 142% от ФОТ (156 руб.) СП (126 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (156 руб.)	0,20	4412,47 643,64	78,78 9,64	882	129	16 2	76,08	18,26
45	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	20	22,36		447				
46	ФССЦпр-03-21-01-170 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	183,36 1,6*(85,9+5,3+3,+2 0,4)	74,4	74,4	13642		13642		
47	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	191,5 1,5*(69,5+12,9)+40, 7+10,2+2,3+0,6+11, 3+2,8	11,42	11,42	2187		2187		

Раздел 2. МАФ

1	ФЕР01-02-058-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) НР (35 руб.): 80% от ФОТ (44 руб.) СП (17 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (44 руб.)	0,02 2 / 100	2184 2184		44	44		280	5,6
2	ФЕР01-02-061-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I (100 м3) НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СП (2 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (6 руб.)	0,009	663,75 663,75		6	6		88,5	0,8
3	ФЕР01-02-061-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I, разравнивание по площадке (100 м3) НР (6 руб.): 80% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (7 руб.)	0,011 1,1 / 100	663,75 663,75		7	7		88,5	0,97
4	ФЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) НР (19 руб.): 105% от ФОТ (18 руб.) СП (10 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (18 руб.)	0,011 1,1 / 100	3897,23 1404	1587,74 244,51	43	15	17 3	180	1,98
5	ФССЦ-04.1.02.05-0040 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	1,122 1,02*1,1	535,46		601				
6	ФЕР06-01-015-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) НР (103 руб.): 105% от ФОТ (98 руб.) СП (54 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (98 руб.)	0,05	1988,09 1957,49	30,6 4,47	99	98	1	215,82	10,79
7	ФССЦ-08.4.01.02-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (т)	0,05	5804		290				
8	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (1 руб.): 90% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 70% от ФОТ (1 руб.)	0,02 2 / 100	268,49 56,55	9,22 0,22	5	1		5,31	0,11
9	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ 115 (100 м2) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) НР (1 руб.): 90% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 70% от ФОТ (1 руб.)	0,02 2 / 100	644,04 69,48	12,02 0,44	13	1		7,66	0,15
10	ФЕР09-06-001-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (т) НР (235 руб.): 90% от ФОТ (261 руб.) СП (189 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (261 руб.)	0,294 0,039*6+0,01*6	1032,79 883,28	80,57 4,94	304	260	24 1	103,55	30,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФССП-15.2.03.04-0020 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья на металлических ножках (шт)	6	1426,22		8557				
12	ФССП-15.2.03.06-0013 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт)	6	524,2		3145				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						84009	1978	23109 729		238,61
Накладные расходы						3662				
Сметная прибыль						2116				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						801				1,65
Перевозка грузов автотранспортом						16637				
Автомобильные дороги						34346				186,12
Материалы для строительных работ						37870				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						125				7,37
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						328				12,77
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						21				0,26
Строительные металлические конструкции						728				30,44
Итого						90876				238,61
Всего с учетом "Индексы на 2 квартал 2019г. (Письмо Минстрой России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"						588876				238,61
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						59658				
Машины и механизмы						23112				
ФОТ						2764				
Накладные расходы						3662				
Сметная прибыль						2116				
Непредвиденные затраты						9815,19				
Итого с непредвиденными						598691,67				
НДС 20%						119738,33				
ВСЕГО по смете						718430,00				238,61

Сдал _____
 Директор ООО "Камень+"
 (подпись)
 М.П.



_____ Оганесян В.Л.
 (расшифровка подписи)

Принял _____
 Глава поселка Теткино
 (подпись)
 М.П.



_____ Бершов С.А.
 (расшифровка подписи)